

Prosjektnavn	R2016	B2016	D2016	T2016	I2016	TB2016	2017	Kommentar
	Regnskap	Budsjett inkl.	Disponibel	Trekkes inn/omdisp	Inntekt	Bevilges ekstra	Budsj. 2017	
IT/EDB	3 424 844	2 826 000	-598 844			700 000		Overforbruk dekkes inn i 2018 sammen med prosjekt under.
Telefon/PI/kabling	2 037 850	1 000 000	-1 037 850			1 100 000		Prosjekt sluttført i år. Noen gjenstående bygg dekkes av sysselsettingsmidler.
Ombygging Rådhuset	195 262	600 000	404 738					Pågår
Rådhusbibliotek ombygging 2016	0	1 000 000	1 000 000					Pågår - ses sammen med prosjekt over
Omsorgsbustader	6 007 122	25 170 000	19 162 878	-7 000 000	2 800 000		7 000 000	Gjenstår 7 mill til 3 boliger, 2,5 til moduler, 2,5 til en som muligens må kjøpes.
Flyktningebustader	8 308 511	26 500 000	18 191 489	-18 000 000	3 600 000		-	Ingen flere kjente utgifter i år.
Smievegen utleie vanskeligstilte	7 846 862	9 365 000	1 518 138					Overtakelsesforetning 3. august. Gjenstår litt opprydding utendørs. Gitt tilsagn om tilskudd og lån.
Salg av prestebustad	74 800	0	-74 800					Oppgjort mot inntekter og avsetning kapitalfond.
Diverse tomtkjøp	1 134 212	2 484 000	1 349 788	-1 000 000			1 000 000	Overføres til 2017
Renotomta (Stasjonsvegen 22)	0	360 000	360 000					
IT/EDB undervisning	4 493 655	2 437 000	-2 056 655					Skal finansieres av overskuddsfond. Blir budsjettjustert i samsvar med vedtak.
Tu skule nybygg	155 728	400 000	244 272					
Fellespost skolane	29 075	6 047 000	6 017 925	-4 000 000			1 000 000	Flyttes 1 mill. til 2017 og overføres 3. mill. til Inneklima/brannsikring
UU-tiltak skolane	190 657	0	-190 657					
Engelsvoll skule inventar 2015	149 034	362 000	212 966					
PÅBYGG BORE SKULE	260	0	-260	1 000 000				Flyttet fra skuleutforing
Vardheia ungdomsskule	14 959 098	15 200 000	240 902					
Skuleutforing	0	3 000 000	3 000 000	-3 000 000				Bruker 1 mill. på Bore skule - flyttes dit.
Uteområder skule	712 065	2 000 000	1 287 935					
Inneklima/brannsikring skular	2 776 790	0	-2 776 790	3 000 000				Overføres fra fellespost skolane
Engelsvoll skule	4 542 136	11 100 000	6 557 864					Gjenstår 0,2 mill. av samlet budsjetttramme på 55 mill. Av 11,1 mill i år er 6,4 mill brukt for mye tidligere år.
Orstad skule/grendehus - utbedr.	1 034 927	2 919 000	1 884 073	-1 000 000			1 000 000	Arbeid under utførelse. 1. mill kan overføres til 2017
Orre skule rehab.	72 139	477 000	404 861					
Orre barnehage påbygg	3 452 093	4 131 000	678 907					Ombyggingsarbeider er ferdig. Gjenstår mindre arbeid på uteområdet som sluttføres september.
Orre barnehage uteområde	291 394	1 000 000	708 606					
Orre barnehage inventar	791 357	1 000 000	208 643					
Tomt ny bh Sporafjell	8 247 803	8 200 000	-47 803					
Søveskur barnehager	0	400 000	400 000					
Mellombels løysing barnehage	0	600 000	600 000					
Tilbygg Kleppetunet NAV	0	800 000	800 000					
Sirkelen utsmykking og garantiperiode	368 968	148 000	-220 968					
Ombygg. Kleppetunet	20 305	2 362 000	2 341 695					Ombyggingsarbeider PPT, helsestasjon og legevakt. Ikke startet ennå.
Avlastnings- og barnebustad	0	320 000	320 000					
Tustier/friluftsliv	367 172	605 000	237 828					
Oppgrad. leikeplasser	439 534	2 056 000	1 616 466					
Maskinkjøp teknisk	493 250	665 000	171 750					
EL-BILER	0	1 000 000	1 000 000					Ute på anbud. Regner med levering i november/desember.
Klimaplan/Enøk	0	2 700 000	2 700 000	-2 000 000			2 000 000	Overføres til 2017
Vatn næringsområde Tu	0	1 720 000	1 720 000	-1 720 000			-	Trekkes inn i 2016
Nye VA-prosjekt	500 000	8 000 000	7 500 000	-3 000 000			-	Trekkes inn i 2016
Trafikksikring	0	1 832 000	1 832 000					
Sentrum/Meieriet	1 249 727	4 396 000	3 146 273	-2 500 000			2 500 000	Overføres til 2017
Syssel- og gangsti Horpestad	1 104 703	500 000	-604 703					
Syssel- og gangsti Grødalandsvn.	0	195 000	195 000					
Gatelys	271 075	1 068 000	796 925					
Lys Frøyl.vatn Laland-Time gr.	289 000	990 000	701 000					
Gang- sykkelveg Lalandsvegen	165 032	3 000 000	2 834 968	-2 000 000			2 000 000	Prosjektering pågår. Oppstart i høst. Venter forbruk på 1 mill. i år. 2 mill. overføres til 2017
Veg utbyggingsavtale Orstad	0	1 000 000	1 000 000					
Veg utbyggingsavtale Sporafjell	0	12 000 000	12 000 000	-12 000 000			12 000 000	Overføres til 2017
Riving meieriet/sentrumsutvikling	4 387 214	5 000 000	612 786					Rivingsarbeidet er ferdig, området planert med matjord og sådd i.
Klepp gravplass - opparbeiding	611 919	14 448 000	13 836 081	-13 500 000			13 500 000	Overføres til 2017
Kyrkjelydsal Orre	6 400 000	6 400 000	0					
Nye Kleppe kyrkje	0	1 000 000	1 000 000	-1 000 000				Trekkes inn og budsetteres i HP 2017-2020 i samsvar med avtale.
Bore gamle kyrkjegard	185 000	208 333	23 333					
Summer	87 780 573	200 991 333	113 210 760	-67 720 000	6 400 000	1 800 000	42 000 000	
Sum endra løyving	-65 920 000							
Redusert tilskot Bustader	6 400 000							
Redusert lån Bustader (Husbanken)	18 600 000							
Redusert MVA kompensasjon	5 000 000							
Redusert låneopptak investeringslån	35 920 000							
Sum	-							